






### Grundriss






Schnitt / Ansicht Innenhof mit Blick auf OvM



Aula Sporthalleneinheiten



Bautätigkeit und deren Auswirkung auf die Umgebung



#### BOHRPFÄHLE TURNHALLE UND ERWEITERUNGSBAU

| BAUMASSNAHMEN   | LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN   | LÄRMIMMISSION   |
|---|--|---|
| - SPEZIALTIEFBAU<br>- AUSHUBARBEITEN<br>- ABBRUCHARBEITEN | - SCHLIESSEN TORBOGEN MIT PLATTEN - SCHLIESSEN FENSTER MIT PLATTEN IN AULA - LÄRMARME BAUVERFAHREN UND BAU- MASCHINEN - ARBEITEN NUR IM TAGESZEITRAUM - MONTAG BIS FREITAG | - VERGLEICHBARER BEURTEILUNGSPEGEL:<br>HAUPTVERKEHRSSTRASSE |
| OKTOBER 2018 - JANUAR 2019                                |  |   |

#### GRÜNDUNGSMASSNAHMEN OVM UND MAX ZUR STATISCHEN ERTÜCHTIGUNG


| BAUMASSNAHMEN  | LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN LÄRMIMMISSION  |
|--|---|
| - AUSFÜHRUNG IN BAU- UND STRASSENAB-<br>SCHMITTEN YOM INNENHOF AUS<br>- FUNDAMENTUNTERFANGUNG<br>- ABBRUCHARBEITEN | - SCHLIESSEN FENSTER MIT PLATTEN IN AULA - LÄRMSCHUTZWAND KARL-THEODOR-STR. ERHÖHTE BEEINTRÄCHTIGUNG DER KOMMU- NIKATION - LÜFTUNG ZUM INNENHOF - AUSFÜHRUNG ÜBER INNENHOF - LÄRMARME BAUVERFAHREN UND BAU- MASCHINEN - ARBEITEN NUR IM TAGESZEITRAUM |
| JANUAR 2019 - SEPTEMBER 2019   |   |
|  |   |

#### **BAUMEISTERARBEITEN IN ALLEN BAUTEILEN**

| BAUMASSNAHMEN   | LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN       | LÄRMIMMISSION   |
|---|----------------------------|---|
| - AUSFÜHRUNG IN BAU- UND STRASSENAB-<br>SCHNITTEN - DECKENAUSSTAUSCH - DECKENERTÜCHTIGUNG - AUFZÜGE UND TREPPEN - NEUBAU TECHNIK AULA - NEUBAU ERWEITERUNG - NEUBAU TURNHALLE |                            | - VERGLEICHBARER BEURTEILUNGSPEGEL: DEUTLICH UNTERHALB EINER ERHÖHTEN BE- EINTRÄCHITIGUNG DER KOMMUNIKATION - PUNKTUELLE MAXIMALE BELASTUNG |
|   | / NOCITE TO CAMP / COLORED |   |



Bautätigkeit und deren Auswirkung auf die Umgebung



#### **ERTÜCHTIGUNG DACHKONSTRUKTIONEN OVM UND MAX**

| BAUMASSNAHMEN   | LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN  | LÄRMIMMISSION  |
|---|---|--|
| - AUSFÜHRUNG IN BAU- UND STRASSENAB-<br>SCHMITTEN<br>- SANIERUNG HOLZDACHSTUHL<br>- VERSTÄRKUNG MIT STAHLBINDERN<br>- NEUEINDECKUNG | - LÄRMARME BAUVERFAHREN UND BAU-<br>MASCHINEN<br>- ZUSAMMENLEGUNG LÄRMINTENSIVE AR-<br>BEITEN MIT LÄRMPAUSEN<br>- ARBEITEN NUR IM TAGESZEITRAUM | - VERGLEICHBARER BEURTEILUNGSPEGEL: DEUTLICH UNTERHALB EINER ERHÖHTEN BE- EINTRÄCHTIGUNG DER KOMMUNIKATION - PUNKTUELLE MAXIMALE BELASTUNG |
| NC  | OVEMBER 2019 - JANUAR 2021  |  |
|   |   |  |


#### SANIERUNG FASSADE UND SOCKEL OVM UND MAX

| BAUMASSNAHMEN  | LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN  | LÄRMIMMISSION  |
|--|---|--|
| - AUSFÜHRUNG IN BAU- UND STRASSENAB-<br>SCHNITTEN<br>- SOCKELABDICHTUNG<br>- EINBAU NEUE FENSTER<br>- PUTZSANIERUNG UND ANSTRICH | - LÄRMSCHUTZWAND KARL-THEODOR-STR.<br>- LÄRMARME BAUVERFAHREN UND BAU-<br>MASCHINEN<br>- ZUSAMMENLEGUNG LÄRMINTENSIVE AR-<br>BEITEN MIT LÄRMPAUSEN<br>- ARBEITEN NUR IM TAGESZEITRAUM | - VERGLEICHBARER BEURTEILUNGSPEGEL: DEUTLICH UNTERHALB EINER ERHÖHTEN BE- EINTRÄCHTIGUNG DER KOMMUNIKATION - PUNKTUELLE MAXIMALE BELASTUNG |
|  | FEBRUAR 2020 - MAI 2021   |  |
|  | <b>医医院医院医院医院</b>  |  |

### **AUSBAUARBEITEN IN ALLEN BAUTEILEN**


| BAUMASSNAHMEN  | LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN  | LÄRMIMMISSION   |
|--|---|---|
| - Innenausbau Wand, Decke, Boden<br>- Haustechnik Installation | - LÄRMSCHUTZWAND KARL-THEODOR-STR.<br>- LÜFTUNG ZUM INNENHOF<br>- NEUE FENSTER ALS LÄRMSCHUTZ<br>- LÄRMARME BAUVERFAHREN UND BAU-<br>MASCHINEN<br>- ARBEITEN NUR IM TAGESZEITRAUM | - VERGLEICHBARER BEURTEILUNGSPEGEL: KONVERSATION BEI ZIMMERLAUTSTÄRKE |
|  | FEBRUAR 2020 - APRIL 2022   |   |







### Baustellenverkehr



### 2018 (SEPTEMBER BIS DEZEMBER)

ANZAHL LKW VON CA. 20 BIS MAXIMAL 45 AM TAG




### 2019 (JANUAR BIS DEZEMBER)

ANZAHL LKW VON CA. 20 BIS MAXIMAL 50 AM TAG


### 2020 (JANUAR BIS DEZEMBER)

ANZAHL LKW VON CA. 20 BIS MAXIMAL 50 AM TAG





### Baustellenverkehr



#### 2021 (JANUAR BIS DEZEMBER)

ANZAHL LKW VON CA. 15 BIS MAXIMAL 25 AM TAG AUSBAUARBEITEN ZUM TEIL MIT KLEINEN LKW (7,5 TO)

### 2022 (JANUAR BIS APRIL)

ANZAHL LKW VON CA. 15 BIS MAXIMAL 25 AM TAG AUSBAUARBEITEN ZUM TEIL MIT KLEINEN LKW (7,5 TO)